

質疑回答書

工事名 たつみ幼稚園 こども園化に伴う改修工事

番号	図面NO	仕様書	質 疑 事 項	御 回 答
1	建築-15		平面詳細図1（改修後）の調理室に「※厨房機器は別途工事による」とありますが、厨房機器は別途と考えて宜しいでしょうか。	本工事とお考えください。
2	建築-14		WWCの手摺・紙巻器が仮撤去となっていますが、どこに移設するのでしょうか。WC(既存)の外掛けについても、仮撤去となっていますが、移設先をご教授ください。	WCに移設とお考えください。（別添参照）
3	電気-09, 13		建築-23図より吹抜部分は改修範囲外となっておりますが電気図面では吹抜部分の撤去再取付の記載があります。こちら建築図面を正としてよろしいでしょうか。また、建築-23図より吹抜部分は改修範囲外となった場合、吹抜部分のブラケット・間接照明も既設のままでよろしいでしょうか。	建築図面を正としてください。 既設のままでよろしいです。
4	建築-24		ポリカーボネート板 t 4 について、カラーは透明色でよろしいでしょうか。また、ポリカーボネート板 t 4 のフィルムは飛散防止フィルムでよろしいでしょうか。	透明色としてください。
5	電気-6 機械-5		基礎コア抜きについて、サイズ・既設基礎厚等詳細をお知らせください。	サイズ100φ、基礎厚は400となります。

番号	図面NO	仕様書	質 疑 事 項	御 回 答
6	建築-14, 16		既設間仕切壁について、すべてRC造という認識でよろしいでしょうか。	よろしいです。
7	建築-6, 23		検収室の天井仕上について、建築-06ではケイカル板 t 6.0+EPGとなつて いますが、建築-23ではビニルクロスとなっています。どちらが正でしょうか。	天井伏図を正としてください。
8	建築-8		ほふく室、保育室、WCの間仕切壁に曲面がありますが、多角形と考えて 宜しいでしょうか。	間仕切壁部分は曲面、建具部分は多角形とお考え ください
9	建築-24		LSD-1のエンジン装置について、パネコア製で見込んでよろしいでしょうか。	よろしいです。
10	建築-31		北側ゴミ置場床及び犬走の仕上げは何でしょうか。	コンクリートかなごて仕上としてください。
11	建築-24		建具キャプランがありませんが、いただけますでしょうか。	添付いたします。
12	建築-06 建築-30, 31		外部床ビニルコロについて、建築-06にはビニルコロ一部撤去新設とありますが、 建築-30, 31にはビニルコロの凡例がありません。ビニルコロは境界部見切と考えて よろしいでしょうか。	植栽周囲となります。（別添参照）
13	建築-27		F-3(b) 控室1の棚について、南北2ヶ所の棚が描画されていますが、仮撤去 復旧とするのは南1ヶ所のみでよろしいでしょうか。	南側1ヶ所のみ調乳室及び洗濯コーナーの収納棚に 再利用とお考え下さい。

番号	図面NO	仕様書	質 疑 事 項	御 回 答
14	建築-06		ホール南側の床仕上げについて、建築-07, 08では改修範囲になっていませんが、	ホール南側の床は改修範囲外です。
	建築-07, 08		建築-06・14, 15ではフローリング撤去・タイル新設となっています。	建築07, 08を正としてください。
	建築-14, 15		どちらが正でしょうか。	
15	建築-15		前項質疑14に関連して、床見切3について、設置個所はホール南側のタイル新設	床見切り3は設置なしとしてください。
	建築-25		範囲かと思いますが、タイル新設をしない場合は床見切3の設置個所はなしと	
			考えてよろしいでしょうか。	
16	建築-20		医務室上部の壁について、建築-20では医務室パーテーション上部に壁仕上の	Bの状態が正です。
			凡例がありますが、これは下記A・Bのうちどちらの状態でしょうか。	
			※西側から東側を見ている状態	
				
				
			A	
			B	
17	建築-14, 15		職員室南側の木建について、建築-14では撤去となっており、建築-15, 28	職員室南側の建具は既設のままとしてください。
	建築-28		ではカウンター上部に窓がついていますが、この窓の姿図が建築-24建具表にあり	
	建築-24		ません。また、建築-15に図示があるカウンター東側の引戸も姿図がありません。	
			建具表へ該当建具を追加していただけますでしょうか。	

[illegible]